

附件1.

## 2022年度第一季度总包单位信用评价汇总表

序号	合同段	参建企业	得分	信用等级
1	JLLNZB1	中国铁建大桥局集团有限公司	95	AA
2	JLLNZB2	中铁二十一局集团有限公司	95	AA
3	JLLNZB3	中国十九冶集团有限公司	84	B
4	JLLNZB4	中冶路桥建设有限公司	91	A
5	JLLNZB5	中交一公局集团有限公司	91	A
6	JLLNZB6	中国二冶集团有限公司	90	A
7	JLLNZB7	中铁十七局集团有限公司	95	AA

施工企业信用评价分为AA、A、B、C、D五个等级。

评分对应的信用等级分别为：

**AA级：**95分 $\leq$ 评分 $\leq$ 100分，信用好；

**A级：**85分 $\leq$ 评分 $<$ 95分，信用较好；

**B级：**75分 $\leq$ 评分 $<$ 85分，信用一般；

**C级：**60分 $\leq$ 评分 $<$ 75分，信用较差；

**D级：**评分 $<$ 60分，或存在严重失信行为，信用差。

## 附件2 公路建设从业单位、从业人员奖罚登记表

评价单位：甘肃景礼高速公路陇南管理有限公司

项目名称	合同段号	单位名称	扣分内容、原因	表现形式	扣分依据	扣分值	行为代码	备注
S35景泰至礼县高速公路陇南段工程（陇南境内）	JLLNZB1	中国铁建大桥局集团有限公司	2. 箱梁泄水孔疏通不规范，封锚不规范。出场验收把关不严。 3. 负弯矩槽口振捣不规范，密实度不足。	通报	景礼陇发[2022]79号	4	GLSG2-3-16	
			3. 架桥机支腿插销安装位置错误，横梁承压后油缸发力而支腿未发挥作用，存在爆缸失稳风险。		景礼陇发[2022]79号	1	GLSG2-5-29	
S35景泰至礼县高速公路陇南段工程（陇南境内）	JLLNZB2	中铁二十一局集团有限公司	3. 箱梁外观混凝土问题未彻底解决。 7. 箱梁蒸养不规范。	通报	景礼陇发[2022]79号	4	GLSG2-3-16	
			2. 杜家山隧道出口仰拱栈桥临边防护不全，安装部分高度不足，无法起到防护效果。		景礼陇发[2022]79号	1	GLSG2-5-29	
S35景泰至礼县高速公路陇南段工程（陇南境内）	JLLNZB3	中国十九冶集团有限公司	1. 杜家山隧道出口左右洞仰拱一次开挖过长。 2. 杜家山出口、韩家湾隧道进出口仰拱栈桥两侧与地面搭接长度不足。 4. 韩家湾隧道出口ZK67+173~ZK67+167段设计为SVb支护形式，现场未安装仰拱拱架，直接浇筑仰拱混凝土。 5. 韩家湾隧道出口右洞二衬与仰拱结合部存在烂根现象。 6. 韩家湾隧道出口右洞纵向排水管未打孔。 7. 韩家湾隧道右洞纵向排水管与横向排水管安装未按设计图纸施工。 9. 韩家湾隧道出口钢筋加工厂拱架焊接不符合规范要求。	通报	景礼陇发[2022]79号	14	GLSG2-3-16	
			7. 韩家湾隧道右线YK66+694.20~YK66+699上台阶锚杆检验记录表中参数与施工日志不对应，设计图纸中37根资料里面记录40根，锚杆钻孔检验记录中钻孔倾角所填数据与设计图不符应填写5-12°		景礼陇发[2022]79号	2	GLSG2-3-20	
S35景泰至礼县高速公路陇南段工程（陇南境内）	JLLNZB4	中冶路桥建设有限公司	1. 箱涵防水不到位，伸缩缝处理不规范。 4. 湿接缝及横隔板施工不规范，养生不规范。未按首件工程执行相关要求。	通报	景礼陇发[2022]79号	4	GLSG2-3-16	
			3. 施工日志记录不详实，对单位工程名称记录不全，现场检验实测相关数据未做记录，要求施工单位对技术人员进行施工日志填写交底。 4. YK72+145燕子河7号大桥右幅7-1#箱梁钢筋骨架设计参数不全，保护层设计参数检测频率不够，只对箱梁腹板做了检测，要求顶板、底板保护按照报告单检测频率进行检验。		景礼陇发[2022]79号	4	GLSG2-3-20	
			1. 燕子河12号桥桥尾桩基开挖及泥浆池无临边防护措施。		景礼陇发[2022]79号	1	GLSG2-5-29	

## 附件2 公路建设从业单位、从业人员奖罚登记表

评价单位：甘肃景礼高速公路陇南管理有限公司

项目名称	合同段号	单位名称	扣分内容、原因	表现形式	扣分依据	扣分值	行为代码	备注
S35景泰至礼县高速公路陇南段工程（陇南境内）	JLLNZB5	中交一公局集团有限公司	2. 伸缩缝处理不规范，钢筋变形严重。 3. 防撞护栏钢筋焊接不规范，线形控制较差。	通报	景礼陇发[2022]79号	4	GLSG2-3-16	
			3. 已归档资料打印不及时其中归资料混凝土浇筑检验记录表数据未填写，要求所有已归档资料真实、准确、齐全、完整。 4. 桥梁工程上部构造等资料滞后，包括端中横梁等资料。		景礼陇发[2022]79号	4	GLSG2-3-20	
			1. 桥面个别临边防护不牢靠，无法实现防护效果，同时防护网片坠落存在物体打击风险。		景礼陇发[2022]79号	1	GLSG2-5-29	
S35景泰至礼县高速公路陇南段工程（陇南境内）	JLLNZB6	中国二冶集团有限公司	1. 1#梁场复工检查部分问题未整改。 2. 1#梁场钢筋绑扎不规范，拆模时缺边掉角较严重。 7. 1号箱梁预制场预制的燕子河13号大桥右5-6号梁端掉块，现场随意修补。	通报	景礼陇发[2022]79号	6	GLSG2-3-16	
			4. YK81+360燕子河14号大桥6-3#墩柱放样资料中应该测底高程，设计高程未填写。 5. YK81+360燕子河14号大桥6-3#墩柱模板资料中根据高程设计得到的高度与资料所填数据不一致。 6. YK81+360燕子河14号大桥6-3#墩柱现浇墩台身检验记录表中顶面高程与高程检验记录表中数据不对应且轴线偏位数据未填写资料已归档。		景礼陇发[2022]79号	3	GLSG2-3-20	
			2. 礼县隧道进口右线仰拱安全步距超标（约80m），逃生管道长度不足。		景礼陇发[2022]79号	1	GLSG2-5-29	
S35景泰至礼县高速公路陇南段工程（陇南境内）	JLLNZB7	中铁十七局集团有限公司	4. 现浇梁底板模板烧伤较严重，部分钢筋使用电焊烧断。	通报	景礼陇发[2022]79号	2	GLSG2-3-16	
			4. YK97+345钢筋混凝土盖板暗涵台身第1节平面位置检验记录表未填写。 5. YK97+345钢筋混凝土盖板暗涵台身第1节平面位置检验记录表中示意图测点位置未标注。		景礼陇发[2022]79号	2	GLSG2-3-20	
			2. 峡口立交现浇梁作业平台及箱梁架设完成段落临边防护未跟进。		景礼陇发[2022]79号	1	GLSG2-5-29	

联系人：李兆祥

填报时间：2022.4.3

从业单位 机构代码	合同 段号	项目经理姓名	投标行为 评分结果	履约行为评分结果(分)							其他行为评 分结果(分)
				总分	人员设备	质量进度	财务	安全	社会责任	其他	
91120116244997951G	JLLNZB1	沙英超		95	10	46	10	19	10		
91620000224333621K	JLLNZB2	刘广飞		95	10	46	10	19	10		
91510400204350723Y	JLLNZB3	詹定超		84	10	34	10	20	10		
91370300MA3Q05DL4N	JLLNZB4	郭振华		91	10	42	10	19	10		
911100001017004000	JLLNZB5	郭朝辉		91	10	42	10	19	10		
9115020011439356XY	JLLNZB6	张磊		90	10	41	10	19	10		
911400001100708000	JLLNZB7	周崇全		95	10	46	10	19	10		